






Kijkduin-Bad	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers ligt op schema. Fase 1 van het winkel- en horecagebied met appartementen omvat de eerste twee gebouwen aan de noordzijde (tegenover het hotel) en omvat 31 koopappartementen aan de zeezijde en 38 huurappartementen aan de landzijde, 5900 m² commerciële ruimte en 130 parkeerplaatsen. Aansluitend aan fase 1 is begonnen met fase 1,5, waar boven de versmarkt Daily Taste, supermarkt Coop en een aantal winkels en 43 huurappartementen worden gerealiseerd.</p> <p>Eind oktober 2019 gaan de nog resterende winkels in Bad dicht en wordt begonnen met de asbestsanering en de sloop van het huidige winkelcentrum, aansluitend zal de bouwput worden ontgraven en het uitkomende zand worden gestort in de duinen en op het strand.. In het eerste kwartaal van 2020 start dan de bouw van fase 2. De oplevering van fase 1 is ook in het eerste kwartaal van 2020 gepland. Het nieuwe Deltaplein is dan nog niet aangelegd door de gemeente. Wel worden de woningen bereikbaar gemaakt.</p> <p>Het totale project omvat 265 appartementen en circa 13.000 m² commerciële ruimte. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de ondergrondse garage zal 680 bedragen, waarvan circa 400 voor commercieel gebruik. De overige zijn voor de bewoners.</p> <p>De aanpak van het NH Atlantic hotel heeft de nodige vertraging opgelopen. Zoals het er nu naar uitziet zal volgens eigenaar/ontwikkelaar BOHA de start bouw in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.</p> <p>De bronnen voor de KWO-installatie (Warmte en Koude Opslag) voor het project van FRED (geen gas dus) zijn in april 2019 geslagen.</p> <p>De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA, is door de gemeente uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA.</p> <p>Op het Voorontwerp Kijkduin Bad van de gemeente, waarin de inrichting van het nieuwe Deltaplein nabij fase 1 en 1,5 is uitgewerkt, hebben SBK en BWK in april 2019 een zienswijze ingediend omdat er nog veel op- en aanmerkingen zijn op het ontwerp. Hierover vindt overleg plaats met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en het stadsdeel Loosduinen.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.nieuwkijkduin.nl www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin	

Kijkduin Busbuffer	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Het College van Burgemeester en Wethouders hebben medio 2018 besloten om de busbuffer op de huidige locatie aan de Hoek van Hollandlaan te handhaven. De bouwactiviteiten geven geen aanleiding om de busbuffer te verplaatsen. De aanleg van de EeF was reden om de bussen niet langs de Sterflats laten rijden, maar ze om te leiden via de Machiel Vrijenhoeklaan-Hoek van Hollandlaan. Per 2 december 2019 wordt i.v.m. het uitstellen van de EeF de oude route weer gevolgd.</p>	
Actuele activiteiten:	<p>Het college van B&W heeft medio 2018 besloten, de bus-buffer op de huidige locatie aan de Hoek van Hollandlaan te handhaven. Vergroening van de bus-buffer zal nog plaatsvinden.</p>	
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	


Ontwikkeling Haagse Beek	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer opengesteld voor het verkeer.</p> <p>Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond stikstof en grondverzet is de realisatie uitgesteld.</p>	
Actuele activiteiten:	Er is nog discussie over de vraag of, en zo ja waar, de Haagse Beek verbreed moet worden.	
Besproken in ROV:		


Wingsterrein	Wijk: Waldeck	Bew. organisatie: BWK
	<p>De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. Een groep mensen uit de omgeving onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen.</p> <p>Er is inmiddels een plan gemaakt; de Gemeente heeft een totaalbedrag van €500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering.</p> <p>Het voormalige clubgebouw van Wings wordt waarschijnlijk door de Gemeente verkocht, met als voorwaarde dat de maatschappelijke functies blijven staan.</p>	
Actuele activiteiten:	<p>Organiseren van een avond voor omwonenden ter bespreking van de plannen.</p> <p>Er is een nieuwe projectleider aangesteld: Ronald de Groot. De gemeente heeft besloten het clubhuis te verkopen. Potentiële kopers zijn nog niet bekend. Wel bekend is, dat dhr. Gipnau van de koop heeft afgezien. Voorts voldoet de Wonnebaldschool niet meer en deze zal nieuwbouw moeten gaan realiseren. Daar de school een eigen buitenschoolse opvang (BSO) heeft, zal deze gedurende de nieuwbouw elders ondergebracht moeten worden. Bezien wordt of het een optie is om deze tijdelijk onder te brengen in het clubhuis.</p>	
Besproken in ROV:		

Schapenatjesduin-Oost	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth van Tongeren symbolisch de eerste (houten)paal geslagen op de voormalige scheidsrechters velden. Het terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen 66 grondgebonden woningen, die in particulier "Kleinschalig Opdrachtgeverschap" worden gebouwd, alsmede 2 flatblokken met ca. 60 sociale huurwoningen. In hoeverre stikstofproblematiek een rol speelt bij kavels waar nog niet gebouwd wordt, is onduidelijk.</p>	
Actuele activiteiten:	Bouwen! Half april stond het houten casco van het eerste huis er al. De bouw ligt deels stil in afwachting van het landelijke rekenmodel stikstofdepositie; voor veel kavels is al een bouwvergunning afgegeven.	
Besproken in ROV:		

Finest of Ockenburgh		Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	Op de voormalige tennisbanen Waldeck, worden 78 appartementen in 4 blokjes en 54 grondgebonden woningen gebouwd.		
Actuele activiteiten:	De bouw is gaande. Het eerste blok appartementen is inmiddels opgeleverd.		
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.finestofockenburgh.nl		

ZuiderDuineN		Wijk: Kijkduinen	Bew. organisatie: BWK
	Op de hoek van de Ockenburghstraat en de Wijndaelerweg realiseert bouwbedrijf Schouten 61 appartementen in drie bouwblokken op een gemeenschappelijk plint. Bouwbedrijf Schouten is in september failliet verklaard. Via het garantiefonds bouw wordt naar een nieuwe aannemer gezocht.		
Actuele activiteiten:	Een nieuwe aannemer is inmiddels gevonden.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		


Bethelkerk		Wijk: Bohemen	Bew. organisatie: BWK
	Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de Bethelkerk, hoek Mozartlaan/, per 1 juli wordt overgenomen door een projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten worden gecreëerd voor bijeenkomsten en diverse activiteiten. Aan de zijde van de Mozartlaan komt een serre, die aansluit op de oorspronkelijke kerkzaal. De kosterwoning en de ruimten aan de Traviatastraat worden aanvankelijk gebruikt voor diverse activiteiten en t.z.t. als de werkzaamheden aan de kerk zelf zijn afgerand, vervangen door een aantal woningen, bewoond door een woongroep. Het begin van de sloop van kosterwoning en de laagbouw langs de Traviatastraat wordt verwacht per 1 maart 2020. Tot die tijd worden die ruimten o.a. gebruikt door Amadeus, de organisatie die vooral buurtactiviteiten stimuleert.		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.bethelblijft.nl		


Uitbreiding ISH	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	Op 10 mei opende wethouder Bruinis de uitbreiding van de ISH voor de jongste groepen leerlingen. Het gebouw is op enkele kleinheden klaar, maar rondom moet nog het nodige gebeuren. Ook de toegang tot het complex moet nog worden aangepast.	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:		

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	Rond alle nieuwbouwprojecten in Kijkduin-Binnen liggen ook groene zones die verbetering behoeven. Als eerste is de waterpartij naast de ISH aangepakt. Door het oppervlak te vergroten is er meer volume om neerslag te bergen. Voor de puinduin en paden zijn plannen gemaakt voor de vegetatie en ook de padenstructuur wordt verbeterd. Naar verwachting is het karwei voorjaar 2020 geklaard.	
Actuele activiteiten:	De plannen voor de puinduin en paden en vegetatie zijn in uitvoering.	
Besproken in ROV:		
Meer info:	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/landschappelijk-raamwerk-kijkduin-binnen-en-bad	


Landgoed Meer en Bos	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de paden is voorzien van een (semi-) verharding. Ook in 2019 en 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, padverharding en dunning van het bosbestand.	
Actuele activiteiten:	d.d. 16 september jl. heeft een rondwandeling door Meer en Bos plaatsgevonden, waarbij een aantal zaken is besproken, zoals welke paden verbeterd moeten worden, het dunnen van het dichtbegroeide nieuw aangeplante deel in M&B (de voormalige sportvelden) en het beperken van loslopen van honden (aanwijzen losloopgebied bij voorkeur locatie voormalige sportvelden). Over dit laatste heeft de gemeente begin 2020 nog geen beslissing genomen.	
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	


Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum)	Wijk: Bohemen/Rosenburg	Bew. organisatie: BWK
	<p>Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte tussen de Mgr. Nolenslaan en de Daal en Bergselaan. Na de nodige protesten wordt het gebiedje waarin het tankstation ligt, voorlopig met rust gelaten.</p> <p>Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplein heeft inmiddels metamorfose ondergaan. Het is veel opener geworden, de bestrating aangepast.</p> <p>Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is inmiddels begonnen. Het patershuis aan de Treublaan wordt verbouwd voor groepswoon. Voor de voormalige kantoorgebouw van Hercelus/ING is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen. Hoe de voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan verbouwd gaat worden is evenmin bekendgemaakt.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	

Piet Vinkplantsoen	Wijk: Bohemen	Bew. organisatie: BWK
	<p>Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van bewoners en BWK is in september j.l. een nieuw plan gemaakt. Eind 2019 zijn de werkzaamheden afgerond.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	

Ontmoetingskerk	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten.</p> <p>Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansluit bij de omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog enkele details gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. Nieuws medio januari 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welstand is akkoord met het plan. De kleur van de gevels is wat gewijzigd. - De behandelend ambtenaar heeft alle interne stappen (interne adviezen van alle diensten) gezet en wil graag de VVGB gaan aanvragen, en wacht nog op 1 onderwerp: stikstof problematiek. Daar wordt nog aan gewerkt. Loos lijkt binnen de regelgeving vergund te kunnen worden, maar daar moet nog overleg over plaatsvinden. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Na het verlenen van de VVGB kan de Omgevingsvergunning worden gepubliceerd. Er is nog geen datum bekend. - Na het publiceren van de vergunning zal Lingotto weer een buurt-informatieavond organiseren. - Lingotto zal een rommelmarkt / leegverkoop van interieurzaken van de Kerk organiseren (ergens medio 2020). - de Gemeente heeft onder voorwaarden een subsidie verstrekt aan het plan voor het realiseren van betaalbare (categorie middensegment) woningen.
Actuele activiteiten:	
Besproken in ROV:	
Meer info:	www.

Greenlab Oude Haagweg 500	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	<p>62 koop appartementen, 31 parkeerplaatsen onder het project. Van der Vorm Vastgoed. Verwachte oplevering 2020. Bouw is nog niet gestart.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.greenlab-denhaag.nl	

Harvest Oude Haagweg/ Nieuw Rozenburgstraat	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	<p>Nieuwbouw van 29 kleine woningen binnenterrein Harvest. Betreft fase 1, fase 1 bevat 14 woningen. Ingediend op 06-09-2019. Het bestemmingsplan Nieuw Rozenburg laat bebouwing toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> *huurwoningen zowel in de vrije als in de sociale sector. *verwachting 40 bewoners. Sommige huisjes zijn geschikt voor twee personen (6 bij 8 meter) * De huisjes krijgen een hoogte van 6,70 m. *Achtertuinen aansluitend aan de bestaande bebouwing. *Concept Urban farming. In het plan staat de moestuin in een andere vorm aangegeven. De tuin en de schuur zijn bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen voor de gehele Notenbuurt. <p>Van der Vorm Vastgoed</p>	
Actuele activiteiten:	<p>Overleg tussen bewoners en Van der Vorm om de moestuin in zijn huidige vorm te laten bestaan. In het plan te weinig grond en te veel schaduw. Verdichten van binnenterrein. Door Peter Bos schriftelijke vragen hierover ingediend. Alsmede getekend door SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren.</p>	
Besproken in ROV:	En in WB i.v.m. sociale cohesie	
Meer info:	www.	

KBS De Oase. Kindcentrum en nieuwbouw		Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	<p>KDV en BSO Timo Dak Kijk de Peuterkaravaan SBO Pastoor van Ars KBS De Oase Naast het kindcentrum op het kavel tussen de kerk en de Albardastraat zal ook de nieuwbouw van Hofstad MAVO/HAVO worden gevestigd. 2020 sloop huidige schoolpand, start nieuwbouw. 2022 Oplevering nieuwbouw</p>		
Actuele activiteiten:	Afrondende fase definitief ontwerp. Ouders en bewoners worden op de hoogte gehouden d.m.v. informatiebijeenkomst		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-nieuwbouw/		

Aanpassing Halte Hovylaan Tram 2		Wijk: Kom Loosduinen	Bew. organisatie: Kom Loosduinen
	Het rolstoel vriendelijk maken van de halte.		
Actuele activiteiten:	In een brief van wethouder Van Asten wordt een antwoord gegeven op het verzoek van de CL tot aanpassing van de halte en de toezegging ter zake van voormalig wethouder Smit. De vorenstaande brief wordt in de CL vergadering behandeld.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Loosduinse Hoofdplein		Wijk: Kom Loosduinen	Bew. organisatie: Kom Loosduinen
	Opknappen Loosduinse Hoofdplein		
Actuele activiteiten:	<p>met de marktkooplieden en winkeliers is een bijeenkomst gehouden, waarbij is gesproken over onder meer een projectvoorstel (waar nog aan wordt gewerkt). Op de lange termijn (circa 5 jaar) heeft de gemeente de wens om onder het plein een parkeergarage te ontwikkelen.</p> <p>Over de plannen op de korte termijn (nog dit jaar te realiseren) over onder meer het gebruik van het plein, wordt donderdag 3 oktober a.s. van gedachten gewisseld met de winkeliers en marktkooplieden. De projectgroep ROV geeft als aandachtspunt voor de korte termijn mee, dat de fietsnietjes bij de Wibra te dicht tegen de etalage aan staan. Dit wordt genoteerd door mw. De Hoop.</p> <p>Ten aanzien van de klacht dat een bankje is weggehaald bij Albert Heijn deelt dhr. Smit mee dat er klachten waren over dronken mensen die uren op het bankje verbleven en daar alcohol dronken en overlast veroorzaakten. Voorts staan er nog genoeg andere bankjes op het plein waar de bezoekers van het winkelcentrum even kunnen gaan zitten.</p>		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Openbaarvervoer Vroondaal		Wijk: Kom Loosduinen	Bew. organisatie: Kom Loosduinen
	Het ontsluiten van Vroondaal met Openbaar vervoer		
Actuele activiteiten:	Geen actualiteiten te melden. Het ontsluiten van Vroondaal met openbaar vervoer komt bij de behandeling van de volgende dienstregeling weer aan de orde.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Onderhoud Dalen (fase 1)		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	Het verbeteren van de openbare ruimte		
Actuele activiteiten:	Rietvoorn/Brasemdaal starten in September 2019		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Onderhoud Dalen (fase 2)		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	Het verbeteren van de openbare ruimte		
Actuele activiteiten:	Karperdaal/Steurendaal starten in Januari 2020		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		
	Verwachte opleverdatum 24 mei (wordt niet gehaald)		

Onderhoud Molenbrink		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	Het vervangen bestrating doorgangsroute Molenbrink		
Actuele activiteiten:	Werkzaamheden gestart. Uitvoering verloopt erg traag.		
Besproken in ROV:			
Meer info:			


Aanleg Waanzinnige Waldecktuin		Wijk: Nieuw Waldeck	Bew. organisatie: Wijkberaad NW
	De vervuilde grond wordt afgegraven en vervangen door geschikte aarde. Daarna wordt het terrein ingericht volgens ontwerp. De werkzaamheden moeten eind 2018 zijn afgerond. Update mei 2019: de inrichting van de locatie is nagenoeg klaar. Het gras is ingezaaid en groeit. Op 9 mei is door stadsdeelwet-houder Rachid Guernaoui een Gulden Klinker intestaat. Een datum voor de officiële opening is nog niet bekend.		
Actuele activiteiten:	De inrichting van de locatie in nagenoeg klaar.		
Besproken in ROV:	Meerdere malen ter sprake geweest.		
Meer info:	www.		

Aanleg jetstream King Olivereiland		Wijk: Nieuw Waldeck	Bew. organisatie: Wijkberaad NW
Actuele activiteiten:	Vanaf 2014 ligt er al een plan om de doorstromingsnelheid van het water rond het King Olivereiland te verbeteren. Dit door grote vis- en vogelsterfte in 2010 wegens aangetoonde tekortkomingen in de waterkwaliteit. Uiteindelijk zouden de werkzaamheden starten in april 2018. Dit is niet gebeurd om onduidelijke redenen en mede omdat de waterverbeterende maatregelen gecombineerd zouden moeten worden met een andere inrichting van de speelplek te plaatse en vervanging van de stappaaltjes in de oversteek van het water. Gemeente zegt er mee bezig te zijn.		
Besproken in ROV:	Meerdere malen ter sprake geweest.		
Meer info:	www.		


Tuincentrum Hanenburg		Wijk: Nieuw Waldeck	Bew. organisatie: Wijkberaad NW
Actuele activiteiten:	Nieuwbouw en parkeren is nog in onderzoek (PUK procedure)		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Ontmoetingskerk		Wijk:	Bew. organisatie:
Actuele activiteiten:	Nog geen actualiteiten te melden.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		


Herinrichting Alberdastraat		Wijk:	Bew. organisatie:
Actuele activiteiten:	Over dit plan een inloopavond is georganiseerd		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		


Invoering parkeerregeling		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	Invoering van een parkeerregeling in Leyenburg, verhoging van parkeertarieven op het Hagaziekenhuis en verdichting van de staat (meer inwoners per km2 dus meer auto's) heeft geleid tot schaarste in de Mensenrechtenbuurt. Daar werd een parkeerregeling ingevoerd in 2015/2016. Het gevolg is dat er een waterbedeffect heeft plaatsgevonden, met schaarste aan parkeerplaatsen in de Architectenbuurt.		
Actuele activiteiten:	Gemeente heeft na een aantal keer overleggen met betrokken bewoners uit Architectenbuurt voorgesteld; invoering van betaald parkeren van 12:00 uur tot 24:00 uur, tijdsspanne is gelijkgesteld aan overige gebieden met parkeerregeling rondom Haga-ziekenhuis. Het eerste deel is ingevoerd. Wanneer het tweede deel wordt ingevoerd, is nog niet bekend.		
Vragen/pijnpunten/Advies	WB staat achter het voorstel, want huidige negatieve waterbedeffect met gebrek aan parkeerplaatsen door gratis parkeerders zal uit dit gebied verdwijnen.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		


Verplaatsing Bussluis		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	Locatie: Escamplaan ter hoogte van ziekenhuis en Albert Schweitzerlaan. Het doel is tegengaan van sluipverkeer en het bereikbaar houden van bestemmingsverkeer.		
Actuele activiteiten:	Geplande verplaatsing vindt plaats november 2019. Albert Schweitzerlaan wordt naar verwachting in 2020 afgesloten. Bewoners zijn in november gehoord tijdens bewonersavond en suggesties zijn overgenomen. Bij het ziekenhuis (aansluiting Escamplaan, A. Schweitzerlaan) wordt de bussluis in november 2019 afgesloten.		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Transformatie Azivo/Vredesteinge bouw		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	Pand staat leeg en verloedert, stadsdeelkantoor en wijkberaad trekken samen op om dat tegen te gaan. Met hulp van eigenaar is onkruid verwijderd en muurschildering aangebracht. Ook een lamp geplaatst waardoor het minder eng wordt.		
Actuele activiteiten:	<p>Eigenaar Van der Vorm heeft omgevingsvergunning aangevraagd. Architect Ed van de Wetering zal na toekenning een informatieavond aanbieden aan omwonenden. 9 januari 2019 heeft de Welstandscommissie zich over het ontwerp gebogen en de eigenaar verzocht aanpassingen door te voeren.</p> <p>3 april het plan opnieuw bij de Welstand is besproken. Waardering voor het plan als geheel, maar op details moeten aanpassingen gedaan worden om de architectonische kwaliteit ervan te versterken.</p> <p>De jetstream wordt niet aangelegd. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, zal een andere weg ingeslagen moeten worden richting het Hoogheemraadschap.</p> <p>De beginselaanvraag is ingediend voor de bouw van 65 woningen alsmede een ruimte voor de buurt. In vervolg daarop wordt de bouwvergunning aangevraagd</p>		
Besproken in ROV:			
Vragen/pijnpunten/Advies	Afgekeurde tekening zag er goed uit. Hopelijk wordt de nieuwe tekening mooier. Het parkeerterrein is efficiënt volgetekend met parkeerplaatsen (en ook een aardig stukje groen). Het aantal parkeerplaatsen is minder dan het aantal appartementen. Zal de parkeerdruk op de wijk verder toenemen?		
Meer info:	www.		

Herinrichting Houtwijk (opmaat residentiekwaliteit)		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
Actuele activiteiten:	Gemeenteraad heeft motie van Chris van der Helm aangenomen om de planning van de herinrichting al in 2019 op te starten (een jaar eerder dan voorgesteld door het college)		
Besproken in ROV:			
Vragen/pijnpunten/Advies	€10 miljoen voor 4 wijken voor de komende 3 jaar. Dat is gemiddeld €2,5 miljoen voor Houtwijk, Kraayenstein heeft €7.5 miljoen gekost. Het was er slechter aan toe dan Houtwijk, maar Houtwijk is 4x groter. Volledige herinrichting van Houtwijk (geheel nieuwe bestrating) zou €42 miljoen kosten (gebaseerd op herinrichtingskosten prijs/m ² . Met 2,5 miljoen is het dus mogelijk om 6% van Houtwijk volledig op te knappen. Is dit voldoende voor het upgraden van Houtwijk naar residentiekwaliteit?		
Meer info:	www.		

Invulling Connexion terrein		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	Het gebied is verkocht aan Schouten die het weer heeft doorverkocht aan BPD. Het bestemmingsplan is nog "Bedrijven". BPD gebruikt het eerdere schetsontwerp van Schouten als onderlegger. Het studeren op de locatie is vooral toegespitst op hoeveel m ² bedrijfsterrein er terug moet komen. Het economisch beleid van de gemeente wil vooral meer kleinschalige bedrijfsruimte voor starters, éénpitters en zzp-ers. De eigenaar wil graag meer woningen.		
Actuele activiteiten:	de discussie over de verhouding tussen wonen en werken (hoeveel m ² bedrijfsterrein er terug moet komen) is nog gaande.		
Besproken in ROV:			
Vragen/pijnpunten/Advies	Een invulling bestaande uit een combinatie van wonen en werken lijkt voor de hand liggend. Let bij eventuele (hoog)bouw op bezonning van tuintjes bewoners Laan van Vredestein. Net voldoen aan de wettelijke norm (2 uur zonlicht per dag), zal groot bederf van woongenot betekenen. Graag ook levensloopbestendige woningen.		
Meer info:	www.		

Invulling Oude Haagweg 4-32		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
			
Actuele activiteiten:		De afdeling Economie van de gemeente Den Haag stelt als voorwaarde, dat op de locatie een bepaald aantal m2 bedrijfsruimte moet worden gerealiseerd. Hoeveel dat precies moet zijn, wordt nog berekend en vervolgens wordt dit voorgelegd aan de Raad.	
Besproken in ROV:			
Meer info:		www.	

Paviljoen op de weide naast de Molen		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: WB Houtwijk en Kraayenstein
 <p>ERFGOEDPARK LOOSDUINEN</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Stichting Erfgoedpark Loosduinen beoogt versterking van de sociaal-culturele functie van het Erfgoedpark met molen, museum en Abdijkerk - als ook de recreatieve werking van de natuurspeeltuin en het historisch vaarwater. • Een paviljoen/orangerie restaurant op de weide naast de molen zorgt voor een positieve wisselwerking tussen de Loosduinse bewoners en dit unieke erfgoedgebied. Kan tevens dienst doen als tref- en informatiepunt voor lopende en komende activiteiten op/rond het Erfgoedpark 	
Actuele activiteiten:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Randvoorwaarden opstellen voor een toekomstige exploitant, overeenkomstig de waarborgende doelstellingen van de Stichting. 2. Plan opstellen voor een overeenkomst met de gemeente (eigenaar van de grond) om een paviljoen te ontwikkelen met inachtneming van de randvoorwaarden van de Stichting. 3. Structureel overleg onderhouden met de gemeente op het DSO-dossier 'Paviljoen – Hof van Loosduinen'. Pitch formuleren om een horeca investeerder/exploitant te interesseren voor partnerschap. <p>Stadsbeheer buigt zich momenteel over vraag of de weide naast de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, omdat in principe 'alles wat groen is, groen moet blijven'.</p>	
Besproken in ROV:			
Vragen/pijnpunten/Advies		Bewonersvragen zijn gerelateerd aan mogelijk extra parkeerdruk en minder speel mogelijkheden.	
Meer info:		www.	