


Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Greenlab Oude Haagweg 500	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	<p>62 koop appartementen, 31 parkeerplaatsen onder het project. Van der Vorm Vastgoed. Per 1 Februari is er gestart met slopen van het oude pand. Hierna zal de sanering starten. Verwacht tijdsbestek 8 weken. Start bouw nog niet bekend.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>	<p>Geen actie waar te nemen. Iedereen (bij vd Vorm) zwijgt over verdere de ontwikkelingen. Geruchten gaan over uitgebreidere locatie onderhandelingen i.r.m. Gamma. Benieuwd wat men bij het agendapunt-4 tijdens de ROV-vergadering van 29-juni-2021 hierover mede te delen heeft !</p>	
<p>Besproken in ROV:</p>		
<p>Meer info:</p>	<p>www.greenlab-denhaag.nl</p>	

Harvest Oude Haagweg/ Nieuw Rozenburgstraat	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	<p>Nieuwbouw van 29 kleine woningen binnenterrein Harvest. Betreft fase 1, fase 1 bevat 14 woningen. Ingediend op 06-09-2019. Het bestemmingsplan Nieuw Rozenburg laat bebouwing toe. *huurwoningen zowel in de vrije als in de sociale sector. *verwachting 40 bewoners. Sommige huisjes zijn geschikt voor twee personen (6 bij 8 meter) * De huisjes krijgen een hoogte van 6,70 m. *Achtere tuinen aansluitend aan de bestaande bebouwing. *Concept Urban farming. In het plan staat de moestuin in een andere vorm aangegeven. De tuin en de schuur zijn bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen voor de gehele Notenbuurt. Van der Vorm Vastgoed</p> <p>Nieuw plan. 4 Maart Welstandscommissie. Het betreft nu 11 woningen in fase 1. Hierbij zal de moestuin behouden blijven in zijn huidige vorm.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>	<p>a. Eerste 11-tiny houses zijn in de periode feb-mei-2021 bewoond. (absoluut geen sociale sector) ! b. Moestuin e.o. wordt gedeeltelijk heringericht en verbeterd qua toegang werkkamphuis.</p>	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer




	<p>c. Momenteel (jun-2021) wordt het gehele terrein rond de tiny-houses ingericht (bestrating en beplanting).</p> <p>d. Het storm- en regenachtige weer van de afgelopen weken/dagen heeft veel modder en zand overlast veroorzaakt bij de nieuwe bewoners. Vanwege de onbekende adressen bij de Gemeente konden in het beging geen verhuiscijzigingen worden doorgegeven.</p> <p>e. Er is nog steeds geen oplossing voor de plaatsing van de OC's (ondergrondse vuilcontainers) op het binnenterrein ter vervanging van 13-mobiele vuilcontainers.</p> <p>f. De 13-mobiele vuilcontainers zijn bij nagenoeg alle bewoners een doorn in het oog qua overlast. Door meer thuiswerken, meer bezorging, meer verpakkingen, meer huisvuil en te weinig containers !</p> <p>g. Er vinden op het Harvest wooncomplex veel (4-6 p/m) verhuizingen plaats. Een beetje veel doorgangshuis aan het worden.</p> <p>h. Volgende fases tiny-houses (circa 16-stuks) pas na de zomer-2021.</p> <p>i. Begin 2021 de nodige muizenoverlast. Katten, slakken en zelfs de roofvogels (w.o. een uil) uit het Rosenburgpark genieten van al het lekkers uit en rond de moestuin.</p> <p>j. Door de Coronacrisis moet de sociale cohesie aardig opgekrikt worden !!!</p>
Besproken in ROV:	En in WB i.v.m. sociale cohesie
Meer info:	www.
STAND VAN ZAKEN	FASE 1 AFGEROND

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Kindcentrum en nieuwbouw Donker Curtiusstraat 2,4 en 6	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	KDV en BSO Timo Dak Kijk de Peuterkaravaan SBO Pastoor van Ars KBS De Oase Hofstad MAVO 2020 sloop huidige schoolpand, start nieuwbouw. 2022 Oplevering nieuwbouw	
Actuele activiteiten:	Afrondende fase definitief ontwerp. Ouders en bewoners worden op de hoogte gehouden d.m.v. informatiebijeenkomst 19 Februari welstandscommissie. Niet akkoord i.v.m. onrust in het gevelontwerp/ groot aantal architectonische ideeën en uitwerkingen. In de maanden april en mei is volop gesloopt.	
Besproken in ROV:	Gepresenteerd 4 Februari 2020	
Meer info:	www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-nieuwbouw/ www.spring-architecten.nl video van ontwerp	

Staedion woningen Notenbuurt	Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	Drie opties. Nieuwbouw: 330 nieuwe sociale huurwoningen Grootschalige renovatie: 294 bestaande woningen Kleinschalig onderhoud: 294 bestaande woningen Bewonerscommissie Walnoot komt voor de huurders op en heeft overleg met Staedion.	
Actuele activiteiten:	24Februari 2020. Huurders krijgen een informatiefolder met uitleg. Hierbij zit een enquêteformulier waarop huurders hun voorkeur aan kunnen geven. Er is gekozen voor renovatie/groot-onderhoud van 294 bestaande woningen. Vanaf begin maart-2021 zijn de werkzaamheden gestart in de Walnootstraat (mei-jun Kokosnoot en Okkernootstraat). Groot Stadion-bord geplaatst bij oversteekplaats Walnootstraat over de groot-onderhoudswerkzaamheden aldaar.	
Besproken in ROV:		
STAND VAN ZAKEN	AFGEROND	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Landgoed Rosenberg		Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	Herontwikkeling: Groot deel blijft in gebruik voor GGZ. Ander deel woningbouw. Zie de site voor de drie fasen.		
Actuele activiteiten:	26 Nov 2019 presentatie aan Commissie Loosduinen		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.woonzorgparkrosenburg.nl		

Oversteekplaats Walnootstraat (nabij tramhalte lijn-2).		Wijk: Notenbuurt	Bew. organisatie: Notenbuurt
	Afgelopen periode (2020) heeft het stadsdeel onderzoek laten doen omtrent deze oversteekplaats. De oversteekplaats voldoet aan de norm maar er is een punt van verbetering. Er wordt begin 2021 een voetgangersoversteekplaats toegevoegd aan het geheel zodat er eenduidigheid ontstaat aan de oversteekplaats.		
Actuele activiteiten:	Actie loopt vanaf dec-2020: Weg- en Strandbeheerder		
Besproken in ROV:			
Meer info:			

Aanpassing Halte Hovylaan Tram 2		Wijk: Nieuw Waldeck	Bew. organisatie: Nw Waldeck
	Het rolstoel vriendelijk maken van de halte.		
Actuele activiteiten:	Werkzaamheden zijn afgerond. De halte is aangepast.		
Besproken in ROV:			
STAND VAN ZAKEN	AFGEROND		

Projecten Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Loosduinse Hoofdplein	Wijk: Kom Loosduinen	Bew. organisatie: Kom Loosduinen
	Opknappen Loosduinse Hoofdplein	
Actuele activiteiten:	<p>Met de marktkoopliden en winkeliers is een bijeenkomst gehouden, waarbij is gesproken over onder meer een projectvoorstel (waar nog aan wordt gewerkt). Op de lange termijn (circa 5 jaar) heeft de gemeente de wens om onder het plein een parkeergarage te ontwikkelen.</p> <p>Over de plannen op de korte termijn (nog dit jaar te realiseren) over onder meer het gebruik van het plein, wordt donderdag 3 oktober a.s. van gedachten gewisseld met de winkeliers en marktkoopliden. De projectgroep ROV geeft als aandachtspunt voor de korte termijn mee, dat de fietsnietjes bij de Wibra te dicht tegen de etalage aan staan. Dit wordt genoteerd door mw. De Hoop.</p> <p>Ten aanzien van de klacht dat een bankje is weggehaald bij Albert Heijn deelt dhr. Smit mee dat er klachten waren over dronken mensen die uren op het bankje verbleven en daar alcohol dronken en overlast veroorzaakten. Voorts staan er nog genoeg andere bankjes op het plein waar de bezoekers van het winkelcentrum even kunnen gaan zitten.</p>	
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	

Rondom Loosduinse Hoofdplein	Wijk: Kom Loosduinen	Bew. organisatie: Kom Loosduinen
	omgevingsvergunningaanvragen	
Actuele activiteiten:	<p>Vergunningsaanvragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverturestraat 36 • Tramstraat 31 t/m 37 • Loosduinse Hoofdstraat 178 • Verlenging vergunning Loosduinse Hoofdstraat 178 • Loosduinse Hoofdstraat 180 • Loosduinse Hoofdstraat 315 VERLEEND 	
Besproken in ROV:	24-05-2022	
Meer info:	www.	

Projecten Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Herinrichting Dalen (fase 2)		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	Het verbeteren van de openbare ruimte		
Actuele activiteiten:	Karperdaal/Steurendaal starten in Januari 2020		
Besproken in ROV:	Start werkzaamheden augustus 2021		
Meer info:	www.		
	Verwachte opleverdatum januari 2022 AGEROND		

Herinrichting Brinken		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	VO herinrichting bekend gemaakt juni 2021		
Actuele activiteiten:	Bewoners reageren op de plannen		
Besproken in ROV:	Start werkzaamheden januari 2022		
Meer info:	Oplevering vóór bouwvak 2022 AFGEROND		

Verlichting Wandelpad Dalen		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: BOK
	Het aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting		
Actuele activiteiten:	Protest weghalen huidige verlichting ingediend		
Besproken in ROV:			
Meer info:			

ORAC BRINKEN		Wijk: Kraayenstein	Wijkberaad Kraayenstein
	Voorstel plaatsing bekendgemaakt		
Actuele activiteiten:	Bewoners reageren		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		
	Verwachte opleverdatum 24 mei (wordt niet gehaald)		

ORAC Dalen		Wijk: Kraayenstein	Wijkberaad Kraayenstein
	Voorstel plaatsing bekendgemaakt		
Actuele activiteiten:	Bewoners reageren		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Tuincentrum Hanenburg		Wijk: Nieuw Waldeck	Bew. organisatie: Wijkberaad NW
Actuele activiteiten:	Nieuwbouw en parkeren is nog in onderzoek (PUK procedure)		
Besproken in ROV:			
Meer info:	www.		

Paviljoen op de weide naast de Molen		Wijk: Kraayenstein	Bew. organisatie: WB Houtwijk en Kraayenstein
 <p>ERFGOEDPARK LOOSDUINEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stichting Erfgoedpark Loosduinen beoogt versterking van de sociaal-culturele functie van het Erfgoedpark met molen, museum en Abdijkerk - als ook de recreatieve werking van de natuurspeeltuin en het historisch vaarwater. • Een paviljoen/orangerie restaurant op de weide naast de molen zorgt voor een positieve wisselwerking tussen de Loosduinse bewoners en dit unieke erfgoedgebied. Kan tevens dienst doen als tref- en informatiepunt voor lopende en komende activiteiten op/rond het Erfgoedpark. 		
	Actuele activiteiten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Randvoorwaarden opstellen voor een toekomstige exploitant, overeenkomstig de waarborgende doelstellingen van de Stichting. 2. Plan opstellen voor een overeenkomst met de gemeente (eigenaar van de grond) om een paviljoen te ontwikkelen met inachtneming van de randvoorwaarden van de Stichting. 3. Structureel overleg onderhouden met de gemeente op het DSO-dossier 'Paviljoen – Hof van Loosduinen'. Pitch formuleren om een horeca investeerder/exploitant te interesseren voor partnerschap. <p>Stadsbeheer buigt zich momenteel over vraag of de weide naast de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, omdat in principe 'alles wat groen is, groen moet blijven'.</p>	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer




Transformatie Azivo/Vredesteingebouw		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	Pand staat leeg en verloedert, stadsdeelkantoor en wijkberaad trekken samen op om dat tegen te gaan. Met hulp van eigenaar is onkruid verwijderd en muurschildering aangebracht. Ook een lamp geplaatst waardoor het minder eng wordt.		
Actuele activiteiten:	Eigenaar Van der Vorm heeft omgevingsvergunning aangevraagd en eind 2020 gekregen. De beginselaanvraag is ingediend voor de bouw van 65 woningen alsmede een ruimte voor de buurt. In vervolg daarop wordt de bouwvergunning aangevraagd		
Besproken in ROV:			
Vragen/pijnpunten/Advies	Aanvang bouw uitgesteld naar begin 2022 i.v.m. lange doorlooptijd aanbesteding.		
Meer info:	www.		

Herinrichting Houtwijk (opmaat residentiekwaliteit)		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
Actuele activiteiten:	Gemeenteraad heeft motie van Chris van der Helm aangenomen om de planning van de herinrichting al in 2019 op te starten (een jaar eerder dan voorgesteld door het college). Gemeente heeft aanvang gemaakt en is goed op dreef op tal van locaties.		
Besproken in ROV:	Communicatie gemeente moet beter (men kan hier scoren).		
Vragen/pijnpunten/Advies			
Meer info:	www.		

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer




Invulling Connexion terrein	Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
	<p>Het gebied is verkocht aan Schouten die het weer heeft doorverkocht aan BPD. Het bestemmingsplan is nog “Bedrijven”. BPD gebruikt het eerdere schetsontwerp van Schouten als onderlegger. Het studeren op de locatie is vooral toegespitst op hoeveel m2 bedrijfsterrein er terug moet komen. Het economisch beleid van de gemeente wil vooral meer kleinschalige bedrijfsruimte voor starters, éénpitters en zzp-ers. De eigenaar wil graag meer woningen.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>	<p>de discussie over de verhouding tussen wonen en werken (hoeveel m2 bedrijfsterrein er terug moet komen) is nog gaande.</p>	
<p>Besproken in ROV:</p>		
<p>Vragen/pijnpunten/Advies</p>	<p>De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 2 XL supermarkten. Wijkberaad Houtwijk heeft beroep aangetekend bij de rechter tegen gemeente.</p> <p>Eigenaar BPD en Houtwijk houden elkaar op de hoogte. Willen bewoners betrekken voor PUK procedure. Gemeente houdt Wijkberaad Houtwijk op afstand. ‘gemeente is niet aan zet, maar BPD’.</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.</p>	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer




Invulling Oude Haagweg 4-32		Wijk: Houtwijk	Bew. organisatie: WB Houtwijk
			
Actuele activiteiten:		<p>De afdeling Economie van de gemeente Den Haag stelt als voorwaarde, dat op de locatie een bepaald aantal m² bedrijfsruimte moet worden gerealiseerd. Hoeveel dat precies moet zijn, wordt nog berekend en vervolgens wordt dit voorgelegd aan de Raad. Tekening ziet er veelbelovend uit. Mooie variatie aan bebouwing, daktuinen.</p>	
Besproken in ROV:			
Meer info:		www.	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Kijkduin-Bad	Wijk: Kijkduin	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Na de oplevering van de gebouwen Poniente, Vendaval en Gregale uit fase 1, is men begonnen met fase 2. Boven de parkeergarage komen de 4 gebouwen van fase 2, met in totaal 154 woningen (waarvan 16 penthouses). Gebouwen Lombarde, Levanter en Tramontana liggen direct aan de boulevard. Gebouw Sirocco ligt meer naar achteren, in het verlengde van Gregale. Op de begane grond van fase 2 is 6.700 m² ruimte voor horeca en retail gereserveerd.</p> <p>De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA/Atlantic hotel, is door de gemeente uitgesteld tot september 2022, o.a. i.v.m. een geschil met BOHA over grond. Voor het eerste deel van de garage onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd.</p> <p>Volgens de laatste berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van het hotel naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 beginnen.</p>	
Actuele activiteiten:	fase 2	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.nieuwkijkduin.nl www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin Zie ook www.walboduin.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief Kijkduin 4	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer





Middin	Wijk: Kijkduin	Bew. Onrganisatie: BWK
	<p>Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en Buitenklingen, bereidt sloop en nieuwbouw voor van de woongebouwen en enkele wijzigingen aan het hoofdgebouw.</p> <p>Op het terrein zijn twee gebouwen van drie lagen gedacht en een gebouw van 2 lagen.</p> <p>Vooral de bewoners van de woningen aan de buitenklingen (rechtsboven op de foto) zijn sterk gekant tegen een drielaags gebouw dicht bij hun achtertuin. BWK/CL probeert te bemiddelen.</p>	
Actuele activiteiten:	In mei 2022 heeft het College het Concept Plan Uitwerkingskader herontwikkeling Binnenklingen (PUK) ter goedkeuring naar de Raad gestuurd. Instemming ontvangen	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.	

Landschappelijk raamwerk KijkduinBinnen	Wijk: Kijkduin	Bew. Onrganisatie: BWK
	<p>De meeste onderdelen van het Landschappelijk Raamwerk zijn af. Resten nog aanpassingen op het puinuin langs de M. Vrijenhoeklaan.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/landschappelijk raamwerk kijkduin binnen en bad	

Projecten Ruimtelijke Ordening en Verkeer




Wingsterrein		Wijk: Waldeck	Bew. Onrganisatie: BWK
	<p>De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. In plaats daarvan is, in samenspraak met een groep omwonenden, een plan gemaakt om het terrein om te vormen tot een plantsoen. Het terrein (tot Mozartpark gedoopt) is inmiddels ingericht en geopend.</p> <p>Het voormalige clubhuis van Wings heeft een maatschappelijke bestemming gekregen en zal voor diverse groepen en activiteiten worden gebruikt. Het SDK heeft daarbij de regie.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:			


Bethelkerk		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Het uiterlijk van de oorspronkelijke kerk blijft in de plannen grotendeels bewaard, de kosterswoning en de latere laagbouw aan de Traviatastraat worden gesloopt en vervangen door woningen, waarbij de daklijnen van de kerk gevolgd worden. Het grootste deel van de kerkzaal wordt straks het domein van de Stichting Amadeus, die wijkactiviteiten organiseert en deze ruimten beheert. De werkzaamheden zijn begin 2022 begonnen. Amadeus heeft zolang onderdak in het voormalige Wingsgebouw.</p>		
Actuele activiteiten:	Er is vertraging opgetreden		
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.bethelblijft.nl , www.walboduin.nl/actueel/nieuws		

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Landgoed Meer en Bos		Wijk: Bohdemen	Bew. Organisatie: BWK
		<p>In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de paden is voorzien van een (semi-) verharding.</p> <p>Ook in 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, padverharding en dunning van het bosbestand. Over het beperken van het loslopen van honden neemt de gemeente nog geen maatregelen.</p>	
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:		ja	
Meer info:		www.	


Piet Vinkplantsoen		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
		<p>Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van bewoners en BWK is in september 2019 een nieuw plan gemaakt. Eind 2019 zijn die werkzaamheden afgerond.</p> <p>Inmiddels is gebleken dat de uitvoering nog niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd en zijn er aanpassingen uitgevoerd.</p>	
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:		ja	
Meer info:		www.	

Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Vervanging riolering Bohemen-Noord	Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>In maart 2022 is begonnen met de vervanging van de riolering in Bohemen-Noord en de daarmee gepaard gaande reconstructie van de straten. In 2023 wil men de werkzaamheden afronden. Op de foto: de Balsemienlaan.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:		
Meer info:	www.	


Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum)	Wijk: Bohemen/Rosenburg	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is inmiddels begonnen. De werkzaamheden op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Treublaan zijn klaar. Op het Colijnplein is de uitbreiding aldaar ook vrijwel afgerond. Het voormalige Patershuis aan de Treublaan wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw van 81 huurappartementen, waarvan de helft geschikt is voor wonen met een zorgindicatie t/m 3. De planning voor start bouw staat nu op 3^{de}/4^{de} kwartaal 2022. Geschatte bouwtijd is 112-15 maanden. Gezien de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen zal de verbouwing later starten. Voor het voormalige kantoorgebouw van Hercules/ING aan het Colijnplein is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen. De voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan wordt gesloopt en maakt plaats voor woningen. In een kleine behuizing op het terrein is de vernieuwde centrale ondergebracht. Er is een kapvergunning aangevraagd voor een flink aantal bomen die nu rond de centrale staan.</p>	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:	ja	


Projecten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Meer info:	www.
-------------------	------


Ontmoetingskerk		Wijk: WaldeckZuid	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten. Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansloot bij de omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog enkele details gewijzigd en er heeft een nieuwe online-presentatie plaatsgevonden. Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vertraging opgeleverd.</p> <p>Lingotto verwacht dat de sloop van de kerk in herfst 2022 kan beginnen en dat de nieuwbouw start in 2023.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		

Ontwikkeling Haagse Beek		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer opengesteld voor het verkeer.</p> <p>Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond stikstofverbindingen en grondverzet is de realisatie uitgesteld. Eind 2021 zijn de werkzaamheden begonnen, in maart 2022 worden ze afgerond.</p> <p>Half mei 2022: De werkzaamheden zijn nog in volle gang. De nieuwe contouren van de Haagse Beek en het wandelpad aan de noordzijde zijn al goed zichtbaar. Nieuwe beplanting is nog niet gerealiseerd.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		

Projecten Ruimtelijke Ordening en Verkeer



Meer info:	
-------------------	--

Aanleunwoningen Campanulastraat		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum Dekkersduin staan al enkele jaren leeg. De interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten was op de bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar begin 2021 is met de verbouw tot etagewoningen begonnen</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:			
Meer info:			